

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 19 โครงการ สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

- 1.1 งบประมาณทั้งสิ้น 6,569,000 บาท
- 1.2 งบประมาณที่ใช้จริง 6,527,000 บาท
- 1.3 ประหยัดงบประมาณได้ 42,000 บาท
- 1.4 คิดเป็นร้อยละ 0.64

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดจ้างและจำนวนโครงการที่มีเป็นจำนวนมากซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องตามความจำเป็นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ อาจเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องการจัดทำเอกสารและการจัดจ้างได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา

เมื่อหน่วยงานได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนและป้องกันไม่ให้งานไปกระจุกช่วงปลายปีงบประมาณซึ่งจะทำให้มีการกักเงินเพื่อเบิกจ่ายเหลือมปีเป็นการสร้างภาระให้กระทบกับส่วนงานการเบิกจ่าย

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ส่วนต่าง บาท	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ	95,000	95,000	0	0		/	
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากถนน 214 ไปบ้านนางสุภา สนทอง	355,000	355,000	0	0		/	
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายแกต สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน	499,000	499,000	0	0		/	
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางบุญลามา สามิบัติ	266,000	266,000	0	0		/	
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางสังวาลย์ โกสิยรัตน์	242,000	242,000	0	0		/	
6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนางนงนภัส อดทน	200,000	200,000	0	0		/	
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนายสุเทพ บุญสุยา	299,000	299,000	0	0		/	
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านจ๊กจูกู เส้นกระท่อมนางสุพิน สาลีทอง	499,000	499,000	0	0		/	
9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากร้านตระแบกซ้อไปถึงสุดซอย	112,000	112,000	0	0		/	
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา เส้นโรงเรียนบ้านนาเกาไปหมู่ที่ 11	462,000	462,000	0	0		/	
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ เส้นบ้านนางฉลวย ที่อุปมา	400,000	400,000	0	0		/	
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน เส้นถนนลาดยางตาเตน - บ้านระไซร์	499,000	499,000	0	0		/	
13	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุ้มหนองเสือ	498,000	498,000	0	0		/	
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสามแยกหมอนสนีย์	427,000	422,000	5,000	1.17		/	
15	ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ ใจดี	73,000	73,000	0	0		/	
16	ยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายวิโรจน์ คงครบ	448,000	448,000	0	0		/	
17	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน	499,000	482,000	17,000	3.41		/	
18	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทง เส้นทางบ้านนายสำราญ กล้าหาญ	496,000	479,000	17,000	3.41		/	
19	ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่	200,000	197,000	3,000	1.50		/	